

工程表

月日	工事名称：旧本庁舎解体工事												現場代理人		作成																			
	2018年 6月		2018年 7月		2018年 8月		2018年 9月		2018年 10月		2018年 11月		2018年 12月		2019年 1月		2019年 2月		2019年 3月		坂本	渡部												
	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20																
準備工事(調査・計画)	←																																	
鋼板塀設置工事																																		
害虫駆除																																		
残置物撤去																					3号別館→1号別館→2号別館→本館													
養生足場組立・解体																					3号別館→1号別館→2号別館→本館													
内装解体 (アスベスト不検出箇所)																					3号別館→1号別館→2号別館→本館													
アスベスト含有建材 (Lv3)除去																					3号別館		1号別館・外部倉庫		2号別館		本館							
アスベスト含有建材 (Lv3)搬出																					3号別館非アス搬出		1号別館・外部倉庫非アス搬出		本館非アス搬出		2号別館非アス搬出		搬出先: 大栄環境㈱					
アスベスト含有建材 (配管エルボ)除去																					1号別館配管エルボ		2号別館配管エルボ		本館配管エルボ									
アスベスト含有建材 (配管エルボ)搬出																					3号別館配管エルボ		配管エルボ搬出①		配管エルボ搬出②		配管エルボ搬出③		配管エルボ搬出④		配管エルボ搬出⑤		搬出先: 三重中央開発㈱	
アスベスト含有建材 (煙突断熱材)除去																							煙突断熱材除去		断熱材搬出									
外壁アスベスト除去	※外壁アスベスト除去は、試験施工により施工方法が確定します。																				3号別館(外壁)		本館		3号別館(階段室外壁)		搬出先: 三重中央開発㈱							
建屋解体																					3号別館		1号別館		2号別館		本館							
廃材(コンクリート等)搬出																					1号別館東側1F2F部分													
近隣家屋調査(事前)	←																																	
月日 曜日	2019年 4月		2019年 5月		2019年 6月		2019年 7月		2019年 8月		2019年 9月		2019年 10月		2019年 11月		2019年 12月																	
養生足場組立・解体	←																																	
建屋解体	←																																	
山留工事	(鋼矢板圧入)1号別館・2号別館																				(鋼矢板引抜)1号別館・2号別館													
地下部・基礎撤去	3号別館基礎→1号別館地下部・基礎→2号別館地下部・基礎・本館基礎																				※地下部撤去工事は、基礎詳細図不明の為、施工方法検討中													
重油タンク撤去	←																																	
杭引抜工事																					3号別館→1号別館→2号別館→本館		※杭引抜工事は、基礎詳細図不明の為、施工方法検討中											
外構他整地工事																																		
廃材(コンクリート等)搬出	←																																	
近隣家屋調査(事後)	←																																	