

## 【経過】

2018年		備考
6月22日	守口市と(有)ダイナ建設が請負契約を交わした	
7月20日	工事説明会 開催	
7月23日	受注者において石綿事前調査開始	調査機関：アスク・サンシンエンジニアリング(株)
10月3日	みなし建材について看板を掲示	資料2 No19 参照
11月21日	大阪府へ作業実施届を提出	
12月6日	成型板(天井材)撤去開始 ～8日まで	資料2 No20 参照
12月7日	住民要望を受け石綿説明会(1回目) 建材を混合して分析していると指摘あり	資料2 No21 参照
12月10日	工事一時停止	
	建材ごとに再分析を行った	分析機関：日本環境分析センター(株) 含有していない
2019年		
1月18日	石綿説明会(2回目) 煙突横引きダクトについて報告書に記載がないと指摘あり	前回説明会の質問に回答するため開催 資料2 No21 参照
	ダイナ建設と、第三者による、調査のやり直し、石綿調査資格者の常駐、平行測定、完了検査、について協議し、行う事とした。	
2月14日	2回目の石綿事前調査開始	調査機関：建築物石綿含有建材調査者協会(ASA)
	調査の結果1回目に含有があった部分以外にも新たに発見されたものがあった。 また、本館3階の撤去済内壁に含有の可能性が有ることが判明し、過去の調査結果や施工の状況など受注者に問い合わせた。	資料2 No22 参照
4月26日	敷地境界測定を行った 検出されていない	
5月15日	石綿説明会(3回目)	調査状況の説明
	施工計画書の作成に当たった。現場にて市、受注者、除去業者、監理者、ASA 立会いのもと、計画書通り施工可能か確認し合った。	
7月20日	石綿説明会(4回目)	施工計画を説明予定であった