

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年07月08日

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----|---|-----|---|---|---|---|-----------|---|-----------------------|---|---|
| 計画の名称 | 守口市地域住宅等整備計画 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 平成29年度 ~ 平成33年度 (5年間) | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | | | | |
| 交付対象 | 守口市 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 守口市営住宅長寿命化計画(平成25年3月策定)について、これまでの評価及び今後の計画を見直し、計画に基づく施策の推進を図るとともに、市営住宅の耐震化を促進する。 | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費(百万円) | 合計(A+B+C+D) | 508 | A | 508 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D) | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標(定量的指標) | | | |
|----|--|----------------|-------|-------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 | 中間目標値 | 最終目標値 |
| | | H29当初 | H31末 | H33末 |
| 1 | ・耐震化された市営住宅棟数の割合を82%(H29)から100%(H33)へ向上 市内における耐震化された市営住宅棟数の割合(解体予定・建替え予定建築物を除く) $(\text{耐震化された市営住宅棟数の割合}) = (\text{耐震化された市営住宅棟数}) / (\text{市営住宅全棟数(解体予定・建替え予定建築物を除く)}) (\%)$ | 82% | % | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|---------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|--|----|--|--|--|--|--|-----|--|
| | | | | | | | | | | | | H29 | H30 | H31 | R02 | R03 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-001 | 住宅 | 一般 | 守口市 | 直接 | 守口市 | - | - | 公営住宅等ストック総合 改善事業 | 梶第二団地の耐震診断、実施 設計、耐震改修工事・監理業 務委等 | 守口市 | | | | | | 508 | - | 策定済 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 508 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事後評価

| | |
|---|--------------------------------------|
| 事後評価の実施体制、実施時期 | |
| 事後評価の実施体制 | 事後評価の実施時期 |
| ホームページで事後評価を公表する | 令和4年7月 |
| | 公表の方法 |
| | 市のホームページに掲載 |
| 事業効果の発現状況 | |
| 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況 | 解体予定の市営住宅を除く市営住宅の耐震化率が82%から100%になった。 |
| 定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述） | あわせて躯体の長寿命化改善を実施し、今後の躯体の劣化進行を減少させた。 |
| 特記事項（今後の方針等） | |
| 解体予定の市営住宅の解体および老朽化の著しい市営住宅について集約建替等を検討していく。 | |

| 目標値の達成状況 | | |
|----------|---------------------------|----------------|
| 番号 | 指標（略称） | |
| | 目標値 / 実績値 | 目標値と実績値に差が出た要因 |
| 1 | 耐震化された市営住宅棟数の割合を82%から100% | |
| | 最終目標値 | 100% |
| | 最終実績値 | 100% |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |