

市立あおぞら保育所設立の経緯

年度	月	市の動き	議会関係	説明会等
平成23年度	12月	もりぐち改革ビジョン(案)にて公共施設の見直し方針を示す		
平成24年度	4月			
	5月			
	6月			
	7月			
	8月			
	9月			
	10月			
	11月	寺方・南統合保育所は第二中学校第15棟を使用する方針決定		
	12月			
	1月			寺方保育所・南保育所統合について保護者や地区委員への説明会
	2月			
	3月		【3月議会】 第15棟の耐震診断・補強計画及び実施設計業務の予算措置	
平成25年度	4月	第15棟の強度等調査や耐震診断の業務委託		
	5月			
	6月			
	7月			
	8月	診断の結果、耐震改修から新築工事への変更についての決定		
	9月		【9月議会】 新築工事に係る実施設計業務の予算措置	
	10月			
	11月			
	12月	統合保育所の新築設計業務委託		
	1月			
	2月			
	3月		【3月議会】 解体・新築工事の予算措置	
平成26年度	4月			
	5月			
	6月		【6月議会】 解体・新築工事契約議案	第15棟の解体工事及び統合保育所の新築工事に係る説明会 工事の全体工程表について保護者・近隣住民への説明
	7月	解体・新築工事の契約 第15棟解体 統合保育所の名称を公募		
	8月	契約業者の契約不履行による契約解除		
	9月	統合保育所の名称決定 「守口市立あおぞら保育所」	【9月議会】 新築工事契約議案 建設工事費(H26・27継続費)の専決処分の報告	開所予定が2ヶ月遅れることを保護者に説明
	10月	新築工事の契約		新築工事の工程表を保護者に説明
	11月			
	12月			
	1月			
2月				
3月				
平成27年度	4月			
	5月	守口市立あおぞら保育所竣工		
	6月	守口市立あおぞら保育所開所		

