

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年08月29日

計画の名称	日吉公園安全・安心対策緊急総合支援事業												
計画の期間	令和05年度～令和05年度(1年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	守口市												
計画の目標	公園利用者の安全・安心の確保等を目的とし、公園のトイレやその周辺を重点的に改築を行い、バリアフリー化を実現する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	120	A	120	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標(定量的指標)	定量的指標の現況値及び目標値		
		定量的指標の定義及び算定式		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	改築によるバリアフリー化が実現する公園のトイレと周辺通路の割合の増加	0%	50%	100%
	改築によるバリアフリー化が実現する公園のトイレと周辺通路の割合の増加	0%	50%	100%
	バリアフリー化が実現した公園のトイレとその周辺通路の数/バリアフリー化の計画のある公園のトイレと周辺通路の数×100			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

守口市都市整備部道路公園課

事後評価の実施時期

令和6年度

公表の方法

守口市ホームページに掲載

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

トイレ周辺のバリアフリー化や出入口付近の見通しの確保及び段差解消により、安全な公園となった。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

児童用遊具と幼児用遊具の配置を分けたことにより、より安心なこどもの遊び場となった。

特記事項（今後の方針等）

地域の代表者と連携を図り、ソフト面での防災イベントの開催等実施

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	100%