

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年06月02日

計画の名称	守口市みどりと安全なまちづくり（防災・安全）												
計画の期間	平成30年度～平成30年度（1年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	守口市												
計画の目標	南海トラフ巨大地震などの大災害に備え、守口市地域防災計画に位置づけられている避難所（小学校）を中心とするエリア（寺方南地区）において、被災直後に避難できる防災公園の整備を行うとともに、安全な子どもの遊び場を創出することにより、市街地の防災性向上と子どもの安全性向上を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	501	A	461	B	40	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H29		H30末
1	地域と一体となって日頃から防災意識を高める公園を目指し、子ども等を対象に本事業で整備する防災空間を活かした防災啓発イベントを実施し、参加者の8割以上の防災意識向上を図る。 防災イベント参加者へのアンケート調査で、防災意識が向上したと回答した人の割合。 防災意識が向上したと回答した人数 / 防災イベントにおけるアンケート回答人数	0%	%	80%
2	地域の子どもの安全性向上を図るため、通学路周辺における子ども見守り隊等の2割増加を図る。 通学路周辺における子ども見守り隊等の増加率。 (当該年度の人数-H29年度の人数) / H29年度の人数 × 100	0%	%	20%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
市街地整備事業	A13-001	都市防災	一般	守口市	直接	守口市	-	-	都市防災総合推進事業(寺方南地区)	防災公園(2ha)の整備	守口市						461	-	
											小計						461		
											合計						461		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 守口市都市整備部道路公園課	事後評価の実施時期 令和2年度
	公表の方法 市ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ハード面での防災公園の整備及びソフト面での防災イベント等を行うことにより市民の防災意識が向上した。 防災公園の整備、防災イベント及び通学路周辺の見守り体制の強化等、ソフト対策をあわせて実施することで子どもへの安全対策強化に繋がった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	<ul style="list-style-type: none"> 公園の再整備を行うことで見通しの良い公園へと生まれ変わり、安全な子どもの遊び場を創出した。
特記事項（今後の方針等）	
<ul style="list-style-type: none"> 今後においても都市基盤の防災性の向上及び防災意識向上による安心と安全性の向上を目指し公園整備をおこなっていく。 	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	80%	
	最終目標値	80%
	最終実績値	87%
2	20%	
	最終目標値	20%
	最終実績値	160%