

石綿含有不明建材一覧表

守口市立藤田小学校

JIS-1法
分析による

石綿含有不明建材	部屋番号	使用箇所（部位）	建材レベル	検体数	
モルタル(灰色)	O-2	腰壁	3	1	
塗装(白色)+コンクリートブロック	O-2	壁	3	3	○
塗装(白色)+モルタル	O-2	壁	3	3	○
塗装(乳白色)+フレキシブルボード	O-2	壁	3	1	
塗装(乳白色)+モルタル	O-2	壁	3	3	○
塗装(薄紅色)+フレキシブルボード	O-2	壁	3	1	
モルタル(灰色)	O-2	扉廻り	3	1	
モルタル(灰色)	O-2	窓枠廻り	3	1	
人研ぎ(乳白色)	O-2	設備	3	1	
塗膜防水(灰色)	O-2	床	3	3	○
仕上塗材(濃灰色)	O-2	壁	3	3	○
仕上塗材(乳白色)	O-2	壁	3	3	○
シーリング材(薄灰色)	O-2	窓枠廻り	3	1	
シーリング材(灰色)	O-2	配管(貫通部)	3	1	
シーリング材(灰色)	O-2	配線口	3	1	
灰茶色塊状	O-2	配線口	3	1	
分析必要検体数 総計				28 検体	

石綿含有不明建材一覧表		守口市立錦小学校			JIS-1法 分析による
石綿含有不明建材	部屋番号	使用箇所（部位）	建材レベル	検体数	
仕上塗材(白色)＋下地モルタル	O-2	壁	3	3	○
仕上塗材(白色)＋下地モルタル	O-2	壁	3	3	○
塗装(白色)＋けい酸カルシウム板	O-2	軒天	3	1	
折半屋根	O-2	屋根	3	1	
シーリング材(薄灰色)	O-2	窓枠廻り	3	1	
金属ラッキング	O-2	配管	2	1	
分析必要検体数 総計				10 検体	

石綿含有不明建材一覧表		守口市立梶小学校			JIS-1法 分析による
石綿含有不明建材	部屋番号	使用箇所（部位）	建材レベル	検体数	
モルタル(灰色)	O-2	巾木	3	1	
仕上塗材(白色)+コンクリートブロック	O-2	壁	3	3	○
仕上塗材(白色)+モルタル	O-2	壁	3	3	○
塗装(白色)+モルタル	O-2	扉枠廻り	3	3	○
モルタル(灰色)	O-2	扉枠廻り	3	1	
モルタル(灰色)	O-2	窓枠廻り	3	1	
小波スレート板(灰色)	O-2	庇	3	1	
塗装(薄灰色)+フレキシブルボード	O-2	庇裏	3	1	
ウレタン防水(薄灰色)+折版屋根	O-2	屋根	3	3	○
ペフ(薄灰色)	O-2	屋根裏	2	1	
シーリング材(白色)	O-2	窓枠廻り	3	1	
シーリング材(灰色)	O-2	窓枠廻り	3	1	
シーリング材(灰色)	O-2	配管(貫通部)	3	1	
シーリング材(灰色)	O-2	設備	3	1	
分析必要検体数 総計				22 検体	