

東部エリアの幼稚園の統合に係るスケジュール（予定）

| にわくぼ幼稚園、とうだ幼稚園及びおおくぼ幼稚園を平成27年度末に統合し 平成30年度から市立認定こども園に移行する場合 | | | | |
|--|--------|--|--|-----------------------|
| 年度 | 月 | 市の動き | 議会関係 | 周知・説明会等 |
| 平成27年度 | 7月 | すこやか幼児審議会（3日・20日） 教育委員会定例会（29日）にて現状の報告 | | 在園児保護者への説明会 |
| | 8月 | すこやか幼児審議会（6日、17日、31日） 教育委員会定例会（24日）にて募集定員の報告 | | |
| | 9月 | すこやか幼児審議会答申、パブリックコメントの実施（2週間程度） パブリックコメントの結果発表、基本計画の決定 | 【9月議会】 2幼稚園廃止の条例案の審議 | 在園児保護者への説明会 |
| | 10月 | 平成28年度入園児の募集（19日以降） | | 在園児及び入園予定者の保護者への説明会 |
| | 11月 | | | |
| | 12月 | 測量業務委託業者の選定及び決定、測量業務委託 | 【12月議会】 測量業務委託及び通園バスに関する補正予算案の審議 | |
| | 1月 | | | |
| | 2月 | 測量結果の確定 通園バス運行業者入札・契約 | 【3月議会】 設計業務委託に係る補正予算の審議 | |
| | 3月 | 認定こども園設計業者の選考委員会設置 設計業者の公募開始、設計業者の審査・決定、 2幼稚園の閉園 | | 在園児及び入園予定者の保護者への説明会 |
| 平成28年度 | 4月 | 一時統合幼稚園での保育開始（H28・H29） 基本設計及び実施設計業務の開始（約6ヶ月） 準備組織による検討 | | |
| | 5月 | 準備組織による検討 | | |
| | 6月 | 準備組織による検討 | | |
| | 7月 | 準備組織による検討 | | |
| | 8月 | 準備組織による検討 | | |
| | 9月 | 平成30年度からの認定こども園としての名称募集 平成29年度募集要項の配付（中旬頃） 設計金額の確定、準備組織による検討 平成29年度入園児の募集 | | 入園予定の保護者への説明会 |
| | 10月 | 認定こども園の名称の決定 準備組織による検討 | | |
| | 11月 | 準備組織による検討 | 【12月議会】 認定こども園条例の一部改正条例案の審議 認定こども園の建設費（継続費）の審議 | |
| | 12月 | 建設工事施工業者の選考委員会 準備組織による検討 | | |
| | 1月 | 建設工事施工業者の公募開始、審査、決定 準備組織による検討 | | |
| | 2月 | 準備組織による検討 建設業者との契約 | 【3月議会】 契約案件の審議 | 解体と認定こども園の工事に関する近隣説明会 |
| | 3月 | 幼稚園の解体工事開始 準備組織による検討 | | |
| | 平成29年度 | 4月 | 準備組織による検討 | |
| 5月 | | 認定こども園の建設工事開始 準備組織による検討 | | |
| 6月 | | 準備組織による検討 | 【6月議会】 統合幼稚園廃止の条例案の審議 認定こども園条例の一部改正案（3年保育）を提案 | |
| 7月 | | 準備組織による検討 | | |
| 8月 | | 準備組織による検討 | | |
| 9月 | | 準備組織による検討 | | |
| 10月 | | 平成30年度入園予定の1号・2号・3号こどもの募集（1号は3歳児の募集を開始） 準備組織による検討 | | 入園予定の保護者への説明会 |
| 11月 | | | | |
| 12月 | | 大阪府への認定こども園設置の届出 | | |
| 1月 | | 市子ども・子育て会議で利用定員に関する意見聴取 認定こども園新園舎竣工、引渡し | | |
| 2月 | | | | |
| 3月 | | 認定こども園内覧会 統合認定こども園の閉園 | | 4歳児保護者への説明会 |
| 平成30年度 | | 4月 | 認定こども園開園、1号認定での3年保育開始 | |